

Презентація: Досягнення Південно- Західної ЕС у 2016 році

м.Вінниця
вул І.Богуна, 5
ДП «НЕК «Укренерго»

Виконання Інвестиційної програми за 2016 рік



План фінансування –
452 млн. грн.

Заплановано за актами
виконаних робіт – 357 млн.
грн.

Виконано – 453 млн.
грн

Виконано – 536 млн.
грн.

Результат виконання %
100,14

Результат виконання %
149,73

Веденно об'єктів у експлуатацію
період:

у 2016 році:

Фактично
введено на
суму



470 млн. грн.
170,68%.

Введення об'єктів за минулий



Фінансові витрати (без інвестицій) за
2016 рік становлять:



ПС 750 кВ «Вінницька»



Реконструкція
ВРУ-750 ПС-750 кВ
«Вінницька» - 302 млн.
грн.

Залишилось ввести об'єктів на суму – 55 млн. грн.

ПС 330 кВ «Вінницька»



Реконструкція ВРП
330 кВ та 110 кВ
– 67 млн. грн.

ПС 330 кВ «Хмельницька» :



Реконструкція ЗРУ -10 кВ –
13,5 млн. грн.

Південно-Західна ЕС у 2016 році отримала 3 автотрансформатори, виробник ПАТ «Запоріжтрансформатор»:

- ПС 330 кВ «Хмельницька» - вартість АТ 39 млн.грн.

АТДТН-125000/
330/110/10 кВ



- ПС 330 кВ «Чернівецька» - вартість АТ 47 млн.грн.

АТДТН-200000/330
/110/35 кВ



- ПС 330 кВ «Вінницька» - вартість АТ 38 млн.грн.

АТДТН-125000/330
/110/ кВ



Відділ ліній електропередачі:

Реконструкція ПЛ 330 кВ
Чернівецька-Кам'янець –
Подільська

Реконструкція ПЛ 330 кВ
Дністровська ГЕС-Кам'
янець-Подільська



Виконан
о робіт
–7,6
млн. грн.



Виконан
о робіт -
6,8
млн. грн

Відділ логістики ТМЦ
/Відділ закупівель та
договірної роботи

Реалізовано
вторинних
ресурсів –
2 млн грн.

За результатами проведених
електронних (відкритих та
допорогових) закупівель:

Очікувана
вартість, грн.
з ПДВ
154 млн.

Сума по
укладеним
договорам,
грн. з ПДВ
104 млн.

Економія
, грн,%
50 млн.
грн.
або 31 %

Відділ ІТ та підтримки

користувачів:

- здійснено технічне переоснащення структурної локальної мережі управління – 9 млн. грн.
- на ПС 750 кВ «Вінницька», ПС 330 кВ «Вінницька», ПС 330 кВ «Хмельницька» - здійснено технічне переоснащення АСОЕ – 1,5 млн.грн.
- введено в експлуатацію більше 70 одиниць нової комп'ютерної техніки – 1 млн. грн.

Відділ зв'язку:

Забезпечили ремонтні лінійні бригади
ПЛ 330-750 кВ супутниковим зв'язком
– 2 супутникові телефони.

Забезпечили оперативно-виробничий
персонал підстанцій 330-750 кВ та
майстрів дільниць ПЛ мобільними
терміналами - 53 шт.

Відділ експлуатації транспортних засобів та механізмів:


Придбано механізмів на 12 млн. грн. в т. ч.:

*Автопідйомник – 6 млн. грн.


*Автобус – 4 млн грн.

*Трактор – 0,4 млн грн.

*Переобладнано 13 автомобілів на газобалонне
оснащення – 0,136 млн. грн.



Витрати на ремонти і технічне обслуговування електричних мереж склали 20,5 млн. грн.



Виконано капітальні ремонти по обладнанню підстанцій - 1 млн. грн.



Витрати на охорону праці склали - 2 млн. грн.



Витрати на ремонт по апарату управління – 0,555 млн.грн.

Соціальні виплати у 2016 році:

4,7 млн. грн.

одноразове заохочення до Дня енергетика
(на 36% більше, ніж у 2015 році)

0,5 млн. грн.

непрацюючим пенсіонерам (з квітня по грудень 2016 р)


5,9 млн. грн.

13 заробітна плата

0,3 млн. грн.

премія від іншої оперативної діяльності

Середньомісячна заробітна плата 1-го штатного працівника електроенергетичних галузей за 12 місяців 2016 року, грн



Пишаємось значними
досягненнями та здобутками!

Впевнено рухаємось до поставлених цілей!

Бажаємо успіхів у реалізації намічених
планів
у 2017 році!