

Календарный план

- Подготовка а проекту (60 дней)
- НИОКР (60 дней)
- Выбор поставщика (43 дня)
- Изготовление опытного образца (26 дней)
- Подготовка производства (7 дней)
- Выбор поставщика (11 дней)
- Проведение рекламной кампании (30 дней)

	 Название задачи	Длительно	Начало	Окончание	Предшественники
1	<input type="checkbox"/> Проект "Биогаз"	96 дней	Вт 14.02.12	Вт 26.06.12	
2	<input type="checkbox"/> Подготовка к проекту	60 дней	Вт 14.02.12	Пн 07.05.12	
3	Поиск помещения	30 дней	Вт 14.02.12	Пн 26.03.12	
4	Поиск персонала	30 дней	Вт 14.02.12	Пн 26.03.12	
5	Обучение персонала	15 дней	Вт 27.03.12	Пн 16.04.12	3;4
6	Закупка оборудования для организации производства	15 дней	Вт 27.03.12	Пн 16.04.12	3
7	Установка оборудования	15 дней	Вт 17.04.12	Пн 07.05.12	6
8	<input type="checkbox"/> НИОКР	60 дней	Вт 14.02.12	Пн 07.05.12	
9	Проведение исследований	30 дней	Вт 14.02.12	Пн 26.03.12	
10	Разработка технологии производства и технологической документации	30 дней	Вт 27.03.12	Пн 07.05.12	9
11	Разработка конструкции и конструкторской документации	30 дней	Вт 27.03.12	Пн 07.05.12	9;10НН
12	Разработка структурной схемы	15 дней	Вт 27.03.12	Пн 16.04.12	9;10НН
13	<input type="checkbox"/> Выбор поставщика	43 дней	Вт 14.02.12	Чт 12.04.12	
14	Объявление конкурса	7 дней	Вт 14.02.12	Ср 22.02.12	
15	Изучение рекламных материалов: фирменных каталогов, объявления в СМИ	7 дней	Чт 23.02.12	Пт 02.03.12	14
16	Посещение в выставках и ярмарках	1 день	Чт 23.02.12	Чт 23.02.12	15НН
17	Определение опыта работы	1 день	Чт 23.02.12	Чт 23.02.12	16НН
18	Определение технических возможностей поставщика	1 день	Чт 23.02.12	Чт 23.02.12	17НН
19	Формирование списка потенциальных поставщиков	7 дней	Пн 05.03.12	Вт 13.03.12	18;15
20	Переговоры с поставщиком	15 дней	Ср 14.03.12	Вт 03.04.12	19
21	Определение формы сотрудничества	7 дней	Ср 04.04.12	Чт 12.04.12	20
22	Разрешение вопросов оплаты	4 дней	Ср 04.04.12	Пн 09.04.12	21НН;20

23	Определение ролей в проекте	2 дней	Ср 04.04.12	Чт 05.04.12	22НН;20
24	Подготовка договоров на поставку оборудования	1 день	Пт 06.04.12	Пт 06.04.12	23
25	Заключение договора поставки	1 день	Пн 09.04.12	Пн 09.04.12	24
26	Изготовление опытного образца	26 дней	Вт 10.04.12	Вт 15.05.12	
27	Закупка комплектующих для опытного образца	15 дней	Вт 10.04.12	Пн 30.04.12	25
28	Сборка опытного образца	2 дней	Вт 01.05.12	Ср 02.05.12	27
29	Тестирование опытного образца	2 дней	Чт 03.05.12	Пт 04.05.12	28
30	Сертификация	7 дней	Пн 07.05.12	Вт 15.05.12	29
31	Подготовка производства	7 дней	Ср 16.05.12	Чт 24.05.12	
32	Закупка комплектующих	7 дней	Ср 16.05.12	Чт 24.05.12	30
33	Закупка инструментов	7 дней	Ср 16.05.12	Чт 24.05.12	30;32НН
34	Выбор подрядчика	11 дней	Вт 14.02.12	Вт 28.02.12	
35	Оценка опыта работы	1 день	Вт 14.02.12	Вт 14.02.12	
36	Определение технических возможностей	3 дней	Ср 15.02.12	Пт 17.02.12	35
37	Обсуждение плана работы	7 дней	Пн 20.02.12	Вт 28.02.12	36
38	Проведение рекламной кампании	30 дней	Ср 16.05.12	Вт 26.06.12	
39	Размещение рекламы в сетях Интернета	2 дней	Ср 16.05.12	Чт 17.05.12	30
40	Создание интернет-сайта	30 дней	Ср 16.05.12	Вт 26.06.12	30
41	Размещение информации в специальных изданиях	15 дней	Ср 16.05.12	Вт 05.06.12	30
42	Начало серийного производства	0 дней	Чт 24.05.12	Чт 24.05.12	32;33



